

PAM 2026		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV													
Município:	MARQUINHO	SAM	61	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	66	Repasse do Concedente				R\$	300.000,00	65,79%	
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REF		LOTE nº	1	Data	18/02/2026	Dias	70	Data	09/05/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente				R\$	156.009,45	34,21%	
Quantidade:	294,28		m2	ok	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	456.009,45	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	180	1		2	3	4	5	6																
			6		1	2	3	4	5	6															
	Data Inicio		9/5/26	9/6/26	10/7/26	10/8/26	10/9/26	11/10/26																	
	Data Fim		8/6/26	9/7/26	9/8/26	9/9/26	10/10/26	10/11/26																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00																	1	20.396,22	4,47			
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	52,04		47,96															2	9.363,04	2,05			
3	FUNDACOES	%																			-	-			
4	ESTRUTURAS	%	38,00	43,29	18,71															3	58.100,16	12,74			
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%	8,47	67,77	23,76															3	36.153,16	7,93			
6	COBERTURA	%		9,09	34,68	56,23														3	40.906,39	8,97			
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%					27,98	72,02												2	38.003,79	8,33			
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			26,15	26,12	21,60	26,13												4	41.581,51	9,12			
9	INSTAL. HIDROSANTÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%			44,52		45,11	10,37												3	20.825,23	4,57			
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%	2,48		28,46	38,39	19,35	11,32												5	158.089,04	34,67			
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%					84,97	15,03												2	30.591,58	6,71			
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%						100,00												1	1.999,33	0,44			
TOTAIS																							456.009,45	100,00	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	13.418,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.418,29	2,94%		
1C	CONTRAPARTIDA	R\$	6.977,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.977,93	1,53%		
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	3.205,33	-	2.954,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.159,76	1,35%		
2C	CONTRAPARTIDA	R\$	1.666,88	-	-	1.536,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.203,28	0,70%		
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	14.524,39	16.547,20	7.151,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	38.223,00	8,38%		
4C	CONTRAPARTIDA	R\$	7.553,14	8.605,06	3.718,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19.877,16	4,36%		
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	2.014,70	16.117,56	5.652,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23.784,48	5,22%		
5C	CONTRAPARTIDA	R\$	1.047,71	8.381,64	2.939,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12.368,68	2,71%		
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	2.446,24	9.333,12	15.132,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26.911,55	5,90%		
6C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	1.272,12	4.853,51	7.869,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13.994,84	3,07%		
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	6.996,79	18.005,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25.001,98	5,48%		
7C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	3.638,55	9.363,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13.001,81	2,85%		
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	7.153,52	7.146,45	5.907,75	7.147,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27.355,69	6,00%		
8C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	3.720,05	3.716,38	3.072,22	3.717,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14.225,82	3,12%		
9T	INSTAL. HIDROSANTÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	6.099,35	-	6.180,07	1.421,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13.700,52	3,00%		
9C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	3.171,86	-	3.213,83	739,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.124,71	1,56%		
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	2.576,50	-	29.602,51	39.928,19	20.122,03	11.774,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	104.003,79	22,81%		
10C	CONTRAPARTIDA	R\$	1.339,86	-	-	15.394,24	20.763,92	10.464,09	6.123,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	54.085,25	11,86%		
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	17.101,25	3.024,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20.125,62	4,41%		
11C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	8.893,19	1.572,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10.465,96	2,30%		
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	1.315,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.315,32	0,29%		
12C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	684,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	684,01	0,15%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	35.739,21	35.111,00	67.946,56	62.206,83	56.307,89	42.688,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	300.000,00	65,79%		
C	CONTRAPARTIDA	R\$	18.585,52	18.258,82	35.334,35	32.349,51	29.281,88	22.199,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	156.009,45	34,21%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	54.324,73	53.369,82	103.280,91	94.556,34	85.589,77	64.887,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456.009,45	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	11,91%	11,70%	22,65%	20,74%	18,77%	14,23%													456.009,45	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	11,91%	23,62%	46,27%	67,00%	85,77%	100,00%													OK	OK		
Resp. Técnico:			Assinatura:						Prefeito:						Assinatura:						data:				
CHARLES ALEXANDRE BATISTA - CREA PR-135.938/D - ART /RRT Nº 1720256209247									ELIO BOLZON JUNIOR																
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE							Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25   SINAPI de SETEMBRO/2025							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):								12/02/2026 - qui			

**Documento assinado com certificado PKCS7 por:**

- ELIO BOLZON JUNIOR (18/02/2026 14:36:28 - CPF: 06153757901)

Documento assinado eletronicamente por:

**Charles Alexandre Batista (18/02/2026 16:18:51)**

Nome do arquivo:

**2026021816185156.pdf**

*Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:*



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026021816185156>