



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0040598-25	040598	MUNICÍPIO DE MARQUINHO	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INT	2.892.907,09	% Período:	9,03%	10,93%	9,19%	8,88%	8,92%	8,44%	10,43%	6,53%	4,93%	4,83%	7,11%	10,79%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	46.484,08	% Período:	47,77%	36,16%	16,07%									
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.097,00	% Período:												100,00%
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	277.003,72	% Período:	86,25%	13,75%										
1.3.1.	FUNDAÇÕES	277.003,72	% Período:	86,25%	13,75%										
1.3.1.1.	SAPATA	82.040,08	% Período:	100,00%											
1.3.1.2.	BALDRAMES	153.391,14	% Período:	86,96%	13,04%										
1.3.1.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	41.572,50	% Período:	56,52%	43,48%										
1.4.	ESTRUTURAS	230.863,88	% Período:		65,22%	4,35%	30,43%								
1.4.1.	SUPRAESTRUTURA	230.863,88	% Período:		65,22%	4,35%	30,43%								
1.4.1.1.	PILARES, VIGAS E LAJES	230.863,88	% Período:		65,22%	4,35%	30,43%								
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	454.843,17	% Período:		24,37%	17,72%	8,86%		23,40%	4,93%		8,11%	9,01%	3,60%	
1.5.1.	ALVENARIA/FECHAMENTOS	231.753,75	% Período:		47,83%	34,78%	17,39%								
1.5.2.	ESQUADRIAS METÁLICAS	94.236,52	% Período:									39,13%	43,48%	17,39%	
1.5.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	128.852,90	% Período:						82,61%	17,39%					
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	428.359,36	% Período:			39,13%	30,43%	30,43%							
1.6.1.	TELHADOS	428.359,36	% Período:			39,13%	30,43%	30,43%							
1.7.	REVESTIMENTOS	422.419,15	% Período:					26,01%	16,63%		9,01%	21,09%	23,39%	3,88%	
1.7.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS	132.980,25	% Período:					82,61%	17,39%						
1.7.2.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	47.141,72	% Período:						100,00%						
1.7.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	88.812,43	% Período:								17,39%	82,61%			
1.7.4.	FORROS	41.962,12	% Período:									26,09%	73,91%		
1.7.5.	PINTURA	111.522,63	% Período:								20,27%	4,27%	60,78%	14,69%	
1.7.5.1.	PINTURAS INTERNAS	55.185,74	% Período:										100,00%		
1.7.5.2.	PINTURAS EXTERNAS	28.974,94	% Período:										43,48%	56,52%	
1.7.5.3.	PINTURA ESQUADRIAS	27.361,95	% Período:								82,61%	17,39%			
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	271.496,14	% Período:							70,03%	19,80%	2,49%		5,01%	2,67%
1.8.1.	CERÂMICA	211.701,89	% Período:							82,61%	17,39%				
1.8.2.	CIMENTADOS	20.853,64	% Período:											65,22%	34,78%
1.8.3.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	38.940,61	% Período:							39,13%	43,48%	17,39%			
1.9.	INSTALAÇÕES	713.414,20	% Período:				2,24%	2,49%	9,47%	12,49%	13,61%	1,37%		22,34%	35,99%
1.9.1.	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	255.500,30	% Período:						19,40%	21,56%	8,62%			37,83%	12,59%
1.9.1.1.	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	72.195,59	% Período:											82,73%	17,27%
1.9.1.2.	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPT	56.620,48	% Período:											65,22%	34,78%
1.9.1.3.	FIOS E CABOS	126.684,23	% Período:						39,13%	43,48%	17,39%				
1.9.2.	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO	74.045,74	% Período:				21,60%	24,00%	24,25%	16,28%	6,51%			7,37%	
1.9.2.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	25.247,56	% Período:				39,13%	43,48%	17,39%						
1.9.2.2.	REGISTROS	15.621,60	% Período:				39,13%	43,48%	17,39%						
1.9.2.3.	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO	5.458,13	% Período:											100,00%	
1.9.2.4.	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	27.718,45	% Período:						39,13%	43,48%	17,39%				
1.9.3.	SANITÁRIAS / PLUVIAL	383.868,16	% Período:							5,72%	18,30%	2,54%		14,92%	58,52%
1.9.3.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	56.122,07	% Período:							39,13%	43,48%	17,39%			
1.9.3.2.	ACESSÓRIOS/CAIXAS	263.540,44	% Período:								17,39%			21,74%	60,87%
1.9.3.3.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	64.205,65	% Período:												100,00%
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	16.926,39	% Período:												100,00%
1.10.1.	CALAFETE / LIMPEZA	16.926,39	% Período:												100,00%
Total: R\$ 2.892.907,09			%:	9,03%	10,93%	9,19%	8,88%	8,92%	8,44%	10,43%	6,53%	4,93%	4,83%	7,11%	10,79%



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0040598-25	040598	MUNICÍPIO DE MARQUINHO	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
Período:	Repass:		252.739,76	306.135,53	257.202,73	248.679,00	249.707,13	236.394,70	291.936,63	182.817,97	137.904,02	135.282,60	199.163,05	302.036,88	
	Contrapartida:		8.386,18	10.157,92	8.534,27	8.251,44	8.285,56	7.843,84	9.686,78	6.066,10	4.575,81	4.488,82	6.608,45	10.021,92	
	Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:		261.125,94	316.293,45	265.737,00	256.930,44	257.992,69	244.238,54	301.623,41	188.884,07	142.479,83	139.771,42	205.771,50	312.058,80	
Acumulado:	%:		9,03%	19,96%	29,15%	38,03%	46,95%	55,39%	65,81%	72,34%	77,27%	82,10%	89,21%	100,00%	
	Repass:		252.739,76	558.875,29	816.078,02	1.064.757,02	1.314.464,15	1.550.858,85	1.842.795,48	2.025.613,45	2.163.517,47	2.298.800,07	2.497.963,12	2.800.000,00	
	Contrapartida:		8.386,18	18.544,10	27.078,37	35.329,81	43.615,37	51.459,21	61.145,99	67.212,09	71.787,90	76.276,72	82.885,17	92.907,09	
	Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:		261.125,94	577.419,39	843.156,39	1.100.086,83	1.358.079,52	1.602.318,06	1.903.941,47	2.092.825,54	2.235.305,37	2.375.076,79	2.580.848,29	2.892.907,09	
	Administração Local:		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

MARQUINHO/PR  
Local

terça-feira, 23 de setembro de 2025  
Data

Responsável Técnico

Nome: CHARLES ALEXANDRE BATISTA  
CREA/CAU: CREA PR 135.938/D  
ART/RRT: 1720255561419