

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|--|---------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|------------------|--|---------------|--|--------------|--|---|--|-----|--|---------------|--|---------------|--|-----------------|--|-----------------------------|--|---------|--|
| SEAB 2026 | | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Município: | | MARQUINHO | | SAM | | 66 | | Edital no Município | | Procedimento prévio | | Início previsto da Obra | | Fonte do RECURSO | | CONVÊNIO | | Prazo do Projeto | | Prioridade Nº | | 75 | | Repasse do Concedente | | R\$ | | 12.883.601,85 | | 100,00% | | | | | | | |
| Projeto : | | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL | | LOTE nº | | 1 | | Data | | 02/03/2026 | | Dias | | 70 | | Data | | 21/05/2026 | | Sigla | | SEAB | | Nº | | | | nº dias | | 240 | | Ok o nº de DIAS | | Contrapartida do Proponente | | | |
| Quantidade: | | 60.000,00 | | m2 | | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Valor Total | | 12.883.601,85 | | 100,00% | | | | | |
| GRUPO | | SERVIÇOS | | N | | NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nº DE ETAPAS | | TOTAL | | % S/ TOTAL | | | | | |
| ITEM | | ok | | 8 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: | | 240 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Data Início | | | | 21/5/26 | | 21/6/26 | | 22/7/26 | | 22/8/26 | | 22/9/26 | | 23/10/26 | | 23/11/26 | | 24/12/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Data Fim | | | | 20/6/26 | | 21/7/26 | | 21/8/26 | | 21/9/26 | | 22/10/26 | | 22/11/26 | | 23/12/26 | | 23/1/27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | % | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 4.172,76 | | 0,03% | | | |
| 2 | | TERRAPLENAGEM | | % | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 241.242,26 | | 1,87% | | | |
| 3 | | DRENAGEM | | % | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 108.969,78 | | 0,85% | | | |
| 4 | | BASE / SUB-BASE | | % | | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 6.784.940,00 | | 52,66% | | | |
| 5 | | REVESTIMENTO | | % | | | | | | | | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | | | | | | | | | | | | 4 | | 4.976.907,37 | | 38,63% | | | |
| 6 | | MEIO-FIO E SARJETA | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 7 | | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | % | | | | | | | | | | | | 77,50 | | 22,50 | | | | | | | | | | | | 2 | | 332.860,00 | | 2,58% | | | |
| 8 | | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | % | | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 156.801,20 | | 1,22% | | | |
| 9 | | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 10 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 11 | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | | % | | 6,95 | | 5,23 | | 5,08 | | 4,94 | | 16,09 | | 16,09 | | 15,76 | | 29,85 | | | | | | | | | | 8 | | 277.708,48 | | 2,16% | | | |
| TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.883.601,85 | | 100,00% | | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | | SERVIÇOS | | FONTES | | R\$ | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$) | | | | Nº DE ETAPAS | | TOTAL ITEM | | % S/ ITEM | | | | | |
| 1T | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | TESOURO | | R\$ | | 4.172,76 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 4.172,76 | | 0,03% | | | |
| 1C | | | | CONTRAPARTIDA | | R\$ | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | | | |
| 2T | | TERRAPLENAGEM | | TESOURO | | R\$ | | 241.242,26 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 241.242,26 | | 1,87% | | | |
| 2C | | | | CONTRAPARTIDA | | R\$ | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | | | |
| 3T | | DRENAGEM | | TESOURO | | R\$ | | 108.969,78 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 108.969,78 | | 0,85% | | | |
| 3C | | | | CONTRAPARTIDA | | R\$ | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | | | |
| 4T | | BASE / SUB-BASE | | TESOURO | | R\$ | | 1.696.235,00 | | 1.696.235,00 | | 1.696.235,00 | | 1.696.235,00 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 4 | | 6.784.940,00 | | 52,66% | | | |
| 4C | | | | CONTRAPARTIDA | | R\$ | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | | | |
| 5T | | REVESTIMENTO | | TESOURO | | R\$ | | - | | - | | - | | - | | 1.244.211,96 | | 1.244.211,96 | | 1.244.211,96 | | 1.244.271,49 | | - | | - | | - | | 4 | | 4.976.907,37 | | 38,63% | | | |
| 5C | | | | CONTRAPARTIDA | | R\$ | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | | | |
| 6T | | MEIO-FIO E SARJETA | | TESOURO | | R\$ | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | | | |
| 6C | | | | CONTRAPARTIDA | | R\$ | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | | | |
| 7T | | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | TESOURO | | R\$ | | - | | - | | - | | - | | - | | 257.966,50 | | 74.893,50 | | - | | - | | - | | - | | 2 | | 332.860,00 | | 2,58% | | | |
| 7C | | | | CONTRAPARTIDA | | R\$ | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | | | |
| 8T | | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | TESOURO | | R\$ | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 156.801,20 | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 156.801,20 | | 1,22% | | | |
| 8C | | | | CONTRAPARTIDA | | R\$ | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | | | |
| 9T | | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | TESOURO | | R\$ | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | | | |
| 9C | | | | CONTRAPARTIDA | | R\$ | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | | | |
| 10T | | SERVIÇOS DIVERSOS | | TESOURO | | R\$ | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | | | |
| 10C | | | | CONTRAPARTIDA | | R\$ | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | | | |
| 11T | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | | TESOURO | | R\$ | | 19.306,92 | | 14.522,04 | | 14.117,10 | | 13.712,16 | | 44.690,65 | | 44.690,65 | | 43.773,23 | | 82.895,73 | | - | | - | | - | | 8 | | 277.708,48 | | 2,16% | | | |
| 11C | | | | CONTRAPARTIDA | | R\$ | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | | | |
| T | | TOTAIS | | TESOURO | | R\$ | | 2.069.926,72 | | 1.710.757,04 | | 1.710.352,10 | | 1.709.947,16 | | 1.288.902,61 | | 1.288.902,61 | | 1.545.951,69 | | 1.558.861,92 | | - | | - | | - | | - | | - | | 12.883.601,85 | | 100,00% | |
| C | | | | CONTRAPARTIDA | | R\$ | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | | | |
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO | | | | R\$ | | 2.069.926,72 | | 1.710.757,04 | | 1.710.352,10 | | 1.709.947,16 | | 1.288.902,61 | | 1.288.902,61 | | 1.545.951,69 | | 1.558.861,92 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 12.883.601,85 | | 100,00% | |
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % | | | | R\$ | | 16,07% | | 13,28% | | 13,28% | | 13,27% | | 10,00% | | 10,00% | | 12,00% | | 12,10% | | | | | | | | | | | | 12.883.601,85 | | 100,00% | | | |
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % | | | | R\$ | | 16,07% | | 29,34% | | 42,62% | | 55,89% | | 65,90% | | 75,90% | | 87,90% | | 100,00% | | | | | | | | | | | | OK | | OK | | | |
| Resp. Técnico: | | | | Assinatura: | | | | | | | | | | Prefeito(a): | | | | | | | | | | Assinatura: | | | | | | | | | | data: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHARLES ALEXANDRE BATISTA - CREA PR 135.938/D - ART/RRT Nº 1720260818082 | | | | | | | | | | | | | | ELIO BOLZON JUNIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE | | | | | | | | | | | | | | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025 | | | | | | | | | | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | | | | | | | | | | 02/03/2026 - seg | | | |

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ELIO BOLZON JUNIOR (02/03/2026 15:34:39 - CPF: 06153757901)

Documento assinado eletronicamente por:

Charles Alexandre Batista (02/03/2026 15:43:31)

Nome do arquivo:

2026030215433110.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026030215433110>