



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
09032023-034342	09032023-034	MUNICÍPIO DE MARQUINHO	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA NOVE DE JUNHO	CONSTRUÇÃO DE PARQUE URBANO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
1.	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA NOVE DE JUNHO	533.730,24	% Período:	7,14%	15,34%	37,14%	17,07%	7,43%	15,87%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.890,00	% Período:	100,00%											
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	118.099,42	% Período:	30,68%	69,32%										
1.2.1.	INFRAESTRUTURA	18.087,36	% Período:	100,00%											
1.2.2.	CABEAMENTO	14.347,68	% Período:	100,00%											
1.2.3.	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E DISTRIBU	3.799,90	% Período:	100,00%											
1.2.4.	POSTES E LUMINÁRIAS	81.864,48	% Período:		100,00%										
1.3.	URBANIZAÇÃO	380.328,12	% Período:			52,13%	23,96%	10,43%	13,49%						
1.3.1.	CALÇADAS	198.248,40	% Período:			100,00%									
1.3.2.	AREIA P/ QUADRA E PLAYGROUND	4.473,60	% Período:				100,00%								
1.3.3.	MURETAS	86.636,40	% Período:				100,00%								
1.3.4.	ESCADARIAS	7.256,04	% Período:					100,00%							
1.3.5.	GRAMA SINTÉTICA	32.400,00	% Período:					100,00%							
1.3.6.	EQUIPAMENTOS	51.313,68	% Período:						100,00%						
1.4.	PAISAGISMO	33.412,70	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 533.730,24			%:	7,14%	15,34%	37,14%	17,07%	7,43%	15,87%						
Período:	Repassse:	35.715,55		76.690,88	185.719,66	85.352,11	37.149,89	79.371,91							
	Contrapartida:	2.409,39		5.173,60	12.528,74	5.757,89	2.506,15	5.354,47							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	38.124,94		81.864,48	198.248,40	91.110,00	39.656,04	84.726,38							
Acumulado:	%:	7,14%		22,48%	59,63%	76,70%	84,13%	100,00%							
	Repassse:	35.715,55		112.406,43	298.126,09	383.478,20	420.628,09	500.000,00							
	Contrapartida:	2.409,39		7.582,99	20.111,73	25.869,62	28.375,77	33.730,24							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	38.124,94		119.989,42	318.237,82	409.347,82	449.003,86	533.730,24							

MARQUINHO/PR

Local

terça-feira, 1 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: CHARLES ALEXANDRE BATISTA

CREA/CAU: PR 135.938/D

ART/RRT: 1720251620038