

PLANO DE TRABALHO
E-PROTOCOLO 23.565.417-2

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (Tomador) MARQUINHO			C.N.P.J/M.F 01.612.552/0001-13
Nome do Prefeito ELIO BOLZON JUNIOR			
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, S/N - CX. POSTAL 01	U.F. PR	CEP 85168-000	Telefone 42-3648-1102

2. CONCEDENTE

Nome			C.N.P.J/M.F
Secretaria de Estado das Cidades			76.416.908/0001-42
Endereço		E-mail	
Rua Eurípides Garcez do Nascimento, 1195 - 2º andar, Ahú		secid@secid.pr.gov.br	
Cidade	U.F.	CEP	Telefone
CURITIBA	PR	80540-280	(41) 3250-7244

OUTROS PARTÍCIPES

Nome		C.N.P.J/M.F	
Serviço Social Autônomo PARANACIDADE		01.450.804/0001-55	
Endereço		E-mail	
Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 3º andar, Ahú		paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade	U.F.	CEP	Telefone
CURITIBA	PR	80540-280	(41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto INFRAESTRUTURA / CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Período de Execução 26/12/2025 - 28/08/2026
Descrição do Projeto CONSTRUÇÃO DE PISTA DE LAÇO COBERTA NO CENTRO DE EVENTOS	
Quantidade 6000 M2	
Justificativa da Proposição O Município de Marquinho realiza, ao longo do ano, diversos eventos esportivos e culturais no Centro Municipal de Eventos. Dentre eles, destacam-se os eventos culturais, como Rodeios de Laço e de Montaria, além de eventos comemorativos, como o aniversário do Município. A construção da pista de rodeio coberta trará grande melhoria na estrutura de eventos do Município, fomentando a economia e a recreação dos munícipes e visitantes.	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	01/10/2025	16/12/2025	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26/12/2025	28/03/2026	R\$ 11.688,30
3	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	07/01/2026	09/04/2026	R\$ 25.450,84
4	FUNDACOES	26/02/2026	28/03/2026	R\$ 2.946,65
5	ESTRUTURAS	26/12/2025	29/05/2026	R\$ 532.167,43
6	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	26/02/2026	29/05/2026	R\$ 419.199,83
7	COBERTURA	26/01/2026	28/03/2026	R\$ 1.187.115,95
8	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	29/03/2026	29/05/2026	R\$ 35.944,55
9	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	30/05/2026	29/06/2026	R\$ 209.817,85
10	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	26/02/2026	29/06/2026	R\$ 176.155,15
11	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	29/03/2026	29/05/2026	R\$ 13.063,25
13	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	29/04/2026	29/05/2026	R\$ 18.431,58
Total				R\$ 2.631.981,38

5. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R\$1,00	
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Contrapartida proponente	Transferência Voluntária
F670215451148088444042	311	Outras obras e Instalações	R\$ 631.981,38	R\$ 2.000.000,00

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repasso Concedente em R\$1,00	Contrapartida Proponente R\$1,00
1	Execução de até 9,31%	02/2026	R\$ 186.278,08	R\$ 58.862,36
2	Execução de até 36,55%	03/2026	R\$ 544.815,98	R\$ 172.156,58
3	Execução de até 59,05%	04/2026	R\$ 449.890,28	R\$ 142.161,40
4	Execução de até 76,54%	05/2026	R\$ 349.759,93	R\$ 110.520,75
5	Execução de até 88,86%	06/2026	R\$ 246.420,12	R\$ 77.866,40
6	Execução de até 100,00%	07/2026	R\$ 222.835,61	R\$ 70.413,89
			Subtotal	R\$ 2.631.981,38

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.
O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Rossana Miki Matsubara

ELIO BOLZON JUNIOR - Prefeito Municipal de MARQUINHO

Aprovado por: GUTO SILVA - Secretário de Estado das Cidades

Documento: **PLANODETRABALHO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Elio Bolzon Junior** em 28/08/2025 10:56, **Luiz Augusto Silva** em 01/09/2025 16:53.

Inserido ao protocolo **23.565.417-2** por: **Elio Bolzon Junior** em: 28/08/2025 10:56.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
4d36280578c912f87168a64c9c43243c.